

监理工作日记

项目名称：浙江海盐县 4.967MW 分布式光伏发电项目

2020年 6 月 24 日 星期：一		天气：小雨转阴	气温：25°~30°
监理人员动态： 1人 施工人员动态： 11人 施工机械动态： 无		材料进场、见证取样、合格情况：	
施工进度情况	上午下小雨，屋面均未施工，下午多云，无雨标准件施工点5处 屋面安装导轨基础完成，3处屋面除锈刷漆，大宁集团件 施工点，包位做点装支架，它全部安装完成。		
检查发现的问题	无		
处理措施、意见、结果	无		
协调内容及其它	无		
记录人	赵建	总监签阅	王立杰