

监理工作日记

项目名称：浙江海盐县 4.967MW 分布式光伏发电项目

2020 年 7 月 13 日 星期：一		天气：多云	气温：26° ~ 32°
监理人员动态： 1人 施工人员动态： 11人 施工机械动态：		材料进场、见证取样、合格情况：	
施工进度情况	兄弟标准件施工点，加固材料预制，3#厂房加固 T 型钢， 2#屋面北侧口喷第 2 遍漆，大宇施工点屋面光伏线敷设完成， 屋面加固。		
检查发现的问题	查看兄弟标准件施工点，加固，使用加固车注意安全， 要求人员做好安全防护，屋面喷漆等漆干后再施工。		
处理措施、意见、结果	无		
协调内容及其它	无		
记录人	邹勇	总监签阅	王立杰