

监理工作日记

项目名称：浙江海盐县 4.967MW 分布式光伏发电项目

2020 年 7 月 14 日 星期：二		天气：阴	气温：25°~30°
监理人员动态：1人 施工人员动态：16人 施工机械动态：加固车		材料进场、见证取样、合格情况：	
施工进度情况	无新标准件施工点1#屋面安装逆变器支架、安装逆变器3台。2#屋面光伏组件安装。3#屋面T型钢加固。5#屋面上午除锈刷漆		
检查发现的问题	上午查看无新标准件施工点加固安全。已佩戴安全帽安全带。下午业主技术检测组件EL 20片。在现场帮忙		
处理措施、意见、结果	无		
协调内容及其它	无		
记录人	郭雷	总监签阅	王立杰