

监理工作日记

项目名称：浙江海盐县 4.967MW 分布式光伏发电项目

2020年7月16日 星期：四		天气：中雨转阵雨	气温：20~25°
监理人员动态： 1人 施工人员动态： 11人 施工机械动态： 吊车 加固车。		材料进场、见证取样、合格情况：	
施工进度情况	中雨。上午下雨屋面未施工。兄弟标准件施工点，加固T型钢。 中雨停。兄弟1#屋面吊装组件，四点左右又开始下雨。屋面未全部 吊装完，停止施工。屋面组件分散台结束施工。大字施工点，高屋面 檩条加固完成。		
检查发现的问题	除去兄弟标准件施工点 组件吊装屋面安全隐患。要求施 工做好安全措施 组件吊至屋面及时分散。		
处理措施、意见、结果	无		
协调内容及其它	无		
记录人	郭勇	总监签阅	王立杰