

监理工作日记

项目名称：浙江海盐县 4.967MW 分布式光伏发电项目

2020 年 7 月 19 日 星期：12		天气：晴	气温：27° ~ 35°
监理人员动态：1人 施工人员动态：16人 施工机械动态：加固车		材料进场、见证取样、合格情况：	
施工进度情况	元希标准件施工点 1#屋面组件安装，3#屋面部分水泥基叫排板， 2#屋面加固 T 型钢，除锈刷漆。 大湾施工点，高屋面组件吊装完成，组件安装，低屋面加固。		
检查发现的问题	查看组件安装尺寸合格，加固位置符合要求。		
处理措施、意见、结果	无		
协调内容及其它	无		
记录人	郭勇	总监签阅	王立志