

监理工作日记

项目名称：浙江海盐县 4.967MW 分布式光伏发电项目

2020 年 7 月 20 日 星期：一		天气：阴	气温：26° ~ 30°
监理人员动态： 1人		材料进场、见证取样、合格情况： 太阳能电池组件到场35块，共125箱。	
施工人员动态： 13人			
施工机械动态： 叉车			
施工进度情况	太阳能电池组件施工点3处屋面拆除后刷漆。 大宁为施工点组件安装，低屋面檩条加固。 壁丽雅施工点檩条加固。		
检查发现的问题	太阳能电池组件施工点组件到场，核对数量，现场确认加固进度，屋面施工进度报业主。		
处理措施、意见、结果	无		
协调内容及其它	无		
记录人	郭雷	总监签阅	王立杰