

# 监理工作日记

项目名称：浙江海盐县 4.967MW 分布式光伏发电项目

2020年7月14日 星期五	天气：中雨	气温：23°~26°
监理人员动态：1人	材料进场、见证取样、合格情况：	
施工人员动态：8人		
施工机械动态：加固车		
施工进度情况	下雨屋面未施工，光伏组件件2#屋面加固斜撑。 大风、屋面雅加固木条系。	
检查发现的问题	上午查看兄弟加固，下午继续施工多处海宁科若公司进度 会议，施工方表示现场材料基本齐全，可立即加固好主梁结构稳 定性后上组件，业主明确表示未加固完成不能上组件，不加固或已 加固完成的可以考虑优先并网。	
处理措施、意见、结果	无	
协调内容及其它	无	
记录人	邵雷	总监签阅 王立杰