

# 监理工作日记

项目名称：浙江海盐县 4.967MW 分布式光伏发电项目

|                      |                                                                                                        |                 |              |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|
| 2020 年 7 月 14 日 星期：五 |                                                                                                        | 天气：中雨           | 气温：23' ~ 26° |
| 监理人员动态：1人            |                                                                                                        | 材料进场、见证取样、合格情况： |              |
| 施工人员动态：8人            |                                                                                                        |                 |              |
| 施工机械动态：加固车           |                                                                                                        |                 |              |
| 施工进度情况               | <p>屋面面未施工，天气好条件 2#屋梁加固斜撑、<br/>大梁、壁雨棚加固木榫系</p>                                                          |                 |              |
| 检查发现的问题              | <p>上午查看先加固，下午收班施工方到海宁科基公司开进度会议，施工方表示现场材料基本齐全，可在加固好主梁结构确定性质上组件，业主明确表示未加固完成不能上组件，加固完成已加固完成的可以考虑优先并网。</p> |                 |              |
| 处理措施、意见、结果           | 无                                                                                                      |                 |              |
| 协调内容及其它              | 无                                                                                                      |                 |              |
| 记录人                  | 郭滔                                                                                                     | 总监签阅            | 王立杰          |