

监理工作日记

项目名称：浙江海盐县 4.967MW 分布式光伏发电项目

2019年 7月 4 日 星期：六		天气：阴转小雨	气温：25°~28°
监理人员动态： 1人 施工人员动态： 11人 施工机械动态：		材料进场、见证取样、合格情况： 组件到场6车。	
施工进度情况	阴转小雨，兄弟施工点暂时停止施工，已汇报村委会， 大哥施工点今天组件到场6车，归拢。		
检查发现的问题	查看兄弟标准件施工点情况，没有人员施工。询问情况 得知大哥处主要换屋顶，业主已知晓。大哥施工点组件到货		
处理措施、意见、结果	无		
协调内容及其它	无		
记录人	邵雪	总监签阅	王立杰