

# 监理工作日记

项目名称：浙江海盐县 4.967MW 分布式光伏发电项目

|                    |                                                  |                                                     |            |
|--------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------|
| 2020年 7 月 5 日 星期：日 |                                                  | 天气：阴转大雨                                             | 气温：25°~27° |
| 监理人员动态：1人          |                                                  | 材料进场、见证取样、合格情况：<br>兄弟 加固材料 T型钢，圆钢到场。<br>逆变器全部到货 4台。 |            |
| 施工人员动态：7人          |                                                  |                                                     |            |
| 施工机械动态：2辆吊车        |                                                  |                                                     |            |
| 施工进度情况             | 早上兄弟标准件施工点，加固材料部分到场，十点开始不大雨，屋面尚未施工，院子墙壁的梁、柱加固材料。 |                                                     |            |
| 检查发现的问题            | 查看兄弟施工点加固材料，查看核对逆变器到货数量及容量，报送业主。                 |                                                     |            |
| 处理措施、意见、结果         | 无                                                |                                                     |            |
| 协调内容及其它            | 无                                                |                                                     |            |
| 记录人                | 郝勇                                               | 总监签阅                                                | 王立杰        |