

监理工作日记

项目名称：浙江海盐县 4.967MW 分布式光伏发电项目

2020年 7月6 日 星期：-		天气：中雨	气温：25°~29°
监理人员动态： 1人 施工人员动态： 4人 施工机械动态： 加固车		材料进场、见证取样、合格情况：	
施工进度情况	大雨屋面未施工。兄弟标准件加固车到场，张厂房。进行T型钢加固，大梁施工与厂房加固。		
检查发现的问题	兄弟标准件查看加固作业。要求做好安全防护措施。加固注意安全。		
处理措施、意见、结果	无		
协调内容及其它	无		
记录人	郭勇	总监签阅	王立杰