

监理工作日记

项目名称：浙江海盐县 4.967MW 分布式光伏发电项目

2020年8月13日 星期：⑦		天气：晴	气温：26° ~ 36°
监理人员动态：1人 施工人员动态：15人 施工机械动态：加固车		材料进场、见证取样、合格情况：	
施工进度情况	兄弟标准件施工点2井南侧换屋面，北侧安装组件。 5#厂房加固檩条、电缆敷设、大宁施工点逆变器电缆拖线。 随丽雅屋面安装导轨。		
检查发现的问题	上午业主贝总、王高工前来查看兄弟标准件施工点，加固情况。 下午一点，10名在海宁科发公司会议室开会，针对加固整体进度情况汇报，讨论施工预计完成时间。施工方表示加固在25日左右完成，完成后要进行初步验收。		
处理措施、意见、结果	无		
协调内容及其它	无		
记录人	郭清	总监签阅	王立杰