

监理工作日记

项目名称：浙江海盐县 4.967MW 分布式光伏发电项目

2020 年 8 月 15 日 星期：六		天气：晴	气温：27°~36°
监理人员动态：1人 施工人员动态：15人 施工机械动态：加固车		材料进场、见证取样、合格情况：	
施工进度情况	兄弟标准件施工点，2#北侧屋面安装组件，南侧更换屋面。 彩钢房加固，随雨棚加固木檩条、屋面导轨、组件安装。大字逆变器 并网柜接线完成，等待验收。		
检查发现的问题	查看兄弟标准件施工点，屋面组件安装，无问题。		
处理措施、意见、结果	无		
协调内容及其它	无		
记录人	郭雷	总监签阅	王立杰