

监理工作日记

项目名称：浙江海盐县 4.967MW 分布式光伏发电项目

2020 年 8 月 18 日 星期：二		天气：晴	气温：26° ~ 36°
监理人员动态：1人		材料进场、见证取样、合格情况：	
施工人员动态：15人			
施工机械动态：无			
施工进度情况	兄弟标准件施工队开始屋顶安装光伏，南侧更换屋面，3#屋面安装组件，大宁施工队整改，随丽雅屋面安装导轨组件，巨洲新材料施工队人员到位，明日开始施工。		
检查发现的问题	查看兄弟标准件施工队屋面组件安装，符合要求。		
处理措施、意见、结果	无		
协调内容及其它	无		
记录人	张勇	总监签阅	王立杰