

监理工作日记

项目名称：浙江海盐县 4.967MW 分布式光伏发电项目

2020年8月24日 星期一		天气：晴	气温：26°~33°
监理人员动态： 1人 施工人员动态： 16人 施工机械动态：无		材料进场、见证取样、合格情况：	
施工进度情况	兄弟标准件施工点，屋顶 3X70+1X35 交流电缆敷设，3#屋面组件安装，5#加固材料冻防锈漆银粉漆，厕所雅座屋面安装导线、组件，现场吊装组件，水泥屋面支架基础土方，巨峰新材料施工点，因支架厂家发货错误，支架缺少零件，今日未施工。		
检查发现的问题	同业主只拆飞恒直兄弟标准件施工点，2#屋面，屋面更换完成，北侧屋面组件安装完成，逆变器安装完成，3X70电缆敷设，要求桥架转弯处，垂直下行处垫胶皮，保护电缆。		
处理措施、意见、结果	无		
协调内容及其它	无		
记录人	孙 勇	总监签阅	王 立 杰