

监理工作日记

项目名称：浙江海盐县 4.967MW 分布式光伏发电项目

2020年8月26日 星期：三		天气： 多云	气温： 26° ~ 34°c
监理人员动态： 1人 施工人员动态： 16人 施工机械动态： 加固车		材料进场、见证取样、合格情况：	
施工进度情况	兄弟标准件施工点，2#屋西南侧（侧）支架安装。加固涂刷防锈漆。屋面开孔屋面安装导轨组件。巨洲新材料施工点吊装支架材料，组件至屋面，屋面安装支架。		
检查发现的问题	业主方王高工尚未检查加固，并进行初步加固验收检查，上午看完后，因施工方原因会议推迟至第二天上午。		
处理措施、意见、结果	无		
协调内容及其它	明日海宁杆塔，询问延期事宜，并拿初延期单。		
记录人	邵勇	总监签阅	王立杰