

监理工作日记

项目名称：浙江海盐县 4.967MW 分布式光伏发电项目

2021年 8月 28 日 星期：五		天气：阴转中雨	气温：24' ~ 27'C
监理人员动态： 1人 施工人员动态： 16人 施工机械动态： 无		材料进场、见证取样、合格情况：	
施工进度情况	兄弟标准件2#屋面南侧1) 安装钢、导轨，下午下雨未施工。 隆的雅屋因安装导轨组件，巨峰新材部施工点屋面 安装支架组件降雨未施工。		
检查发现的问题	上查看兄弟1#屋面安装夹具导轨间距符合要求， 降雨整理资料。		
处理措施、意见、结果	无		
协调内容及其它	无		
记录人	邵青	总监签阅	王立杰