

监理工作日记

项目名称：浙江海盐县 4.967MW 分布式光伏发电项目

2020年8月29日 星期：六		天气：阴转阵雨	气温：26'~29'
监理人员动态：1人 施工人员动态：16人 施工机械动态：2车		材料进场、见证取样、合格情况： 巨能组件到场1车验收。	
施工进度情况	兄弟村唯佳村施工点，2#屋面南侧安装光伏导轨。因下雨 屋面安装导轨组件、巨能组件到场卸货、目前到货2960块组件。 有阵雨、施工暂停。		
检查发现的问题	有阵雨未检查。要求巨能组件卸货做好记录。		
处理措施、意见、结果	无		
协调内容及其它	材料延期单签好。周一拿纸质版。		
记录人	邵雷	总监签阅	王立杰