

监理工作日记

项目名称：浙江海盐县 4.967MW 分布式光伏发电项目

2020 年 8 月 3 日 星期：一		天气：晴	气温：27°~35°
监理人员动态： 1人 施工人员动态： 15人 施工机械动态： 加固车		材料进场、见证取样、合格情况：	
施工进度情况	兄弟标准件施工点，2#厂房加固檩条，3#屋面喷漆完成，5#屋面导轨安装完成，大宇施工点，加固檩条，屋面组件安装、壁丽雅加固檩条。		
检查发现的问题	查看兄弟标准件施工点喷漆，加固檩条，要求做好安全措施，不发联系单，郑钢思格比到来，施工现场做好防坠防护措施。		
处理措施、意见、结果	无		
协调内容及其它	无		
记录人	邵雷	总监签阅	王立杰