

监理工作日记

项目名称：浙江海盐县 4.967MW 分布式光伏发电项目

2020年 8 月 30 日 星期： 四		天气： 多云	气温： 26' - 35'
监理人员动态： 1人		材料进场、见证取样、合格情况：	
施工人员动态： 16人			
施工机械动态：			
施工进度情况	兄弟标准件2#屋面南侧导轨基本安装完成。检查验收、接地 层级连接，北侧屋面逆变器接线。随两#位屋面安装导轨组件。 巨润新材料施工队组件安装、导轨支等安装。		
检查发现的问题	检查兄弟2#屋面导轨安装，符合要求。个别螺母紧固到 位后，上组件。逆变器接线，接地电缆接线螺母紧固到位， 无松动。		
处理措施、意见、结果	无		
协调内容及其它	无		
记录人	邵清	总监签阅	王立杰