

# 监理工作日记

项目名称：浙江海盐县 4.967MW 分布式光伏发电项目

|                                          |                                                       |                 |              |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------|--------------|
| 2020 年 8 月 4 日 星期：二                      |                                                       | 天气：多云转中雨        | 气温：25° ~ 32° |
| 监理人员动态： 1人<br>施工人员动态： 15人<br>施工机械动态： 加固车 |                                                       | 材料进场、见证取样、合格情况： |              |
|                                          |                                                       |                 |              |
|                                          |                                                       |                 |              |
|                                          |                                                       |                 |              |
| 施工进度情况                                   | 瑞标佳佳施工点工作加固檩条、3#屋面安装夹具，<br>大宇施工点，加固檩条完成，组件安装，暨丽雅加固檩条。 |                 |              |
| 检查发现的问题                                  | 检查屋面组件是否均已固定完成，材料垃圾是否<br>均已清理完成，确保安全，查看瑞标加固及屋面夹具安装。   |                 |              |
| 处理措施、意见、结果                               | 无                                                     |                 |              |
| 协调内容及其它                                  | 无                                                     |                 |              |
| 记录人                                      | 邵楠                                                    | 总监签阅            | 王立忠          |