

监理工作日记

项目名称：浙江海盐县 4.967MW 分布式光伏发电项目

2020 年 8 月 5 日 星期：三		天气：多云。	气温：27° ~ 33°
监理人员动态： 11人		材料进场、见证取样、合格情况：	
施工人员动态： 15人			
施工机械动态： 加固车			
施工进度情况	东标准件施工点，2#厂房加固檩条，4#屋面安装夹具、导轨。 大宁施工点 加固檩条，屋面安装导轨，屋面彩钢瓦加固。		
检查发现的问题	同业主检查后，东标准件施工点，1#屋面，要求将红、黑、光伏线分开绑扎，接地角铁与导轨连接到位，组件MC4插头做好防水措施，东标准件大宁施工点，同样要求。		
处理措施、意见、结果	无		
协调内容及其它	无		
记录人	郭雷	总监签阅	王立志