

监理工作日记

项目名称：浙江海盐县 4.967MW 分布式光伏发电项目

2020年 9月 10日 星期：10		天气：多云转阴	气温：25°~29°
监理人员动态： 1人		材料进场、见证取样、合格情况： 光伏组件到站共764块。	
施工人员动态： 22人			
施工机械动态：			
施工进度情况	兄弟标准件施工点5#屋面直流线敷设完成，电缆桥架内交流电缆敷设完成，2#屋面直流线敷设，并网柜通电调试。屋面光伏支架安装，组件。晚上6点，到站2#组件，共764块。 巨洲新材料施工点，屋面光伏支架安装组件。		
检查发现的问题	标准件标准件屋面敷设线检查桥架电缆，交流电缆敷设情况要求电缆桥架，垂直处垫胶皮已做。		
处理措施、意见、结果	无		
协调内容及其它	无		
记录人	郭勇	总监签阅	王立志