

监理工作日记

项目名称：浙江海盐县 4.967MW 分布式光伏发电项目

2020 年 9 月 12 日 星期：六		天气：多云转阴	气温：22° - 27°
监理人员动态： 1人 施工人员动态： 16人 施工机械动态：		材料进场、见证取样、合格情况：	
施工进度情况	太阳能电池施工点屋面线缆敷设，不行电缆桥架盖板，并网柜安装电表互感器电表，屋面彩钢瓦未施工，胶条未到，巨能新材料施工点屋面安装彩钢瓦组件的75%。		
检查发现的问题	太阳能电池施工点屋面彩钢瓦，黑线缆还有未分开的，接地垫片缺失的，线缆桥架弯头超过允许弯量，屋面彩钢瓦板头未挂起，组件集中堆放，运维通道盖板连接不牢靠。		
处理措施、意见、结果	要求施工单位进行整改。		
协调内容及其它	无		
记录人	郭雷	总监签阅	王立杰