

监理工作日记

项目名称：浙江海盐县 4.967MW 分布式光伏发电项目

2020 年 9 月 13 日 星期：日		天气：阴 转 阵雨	气温：22°~26°
监理人员动态： 1人 施工人员动态： 10人 施工机械动态： 无		材料进场、见证取样、合格情况：	
施工进度情况	兄弟标准件施工点屋面整理直流线缆，套管挖线，并网柜安装电表，完成。明日供电局检查后无问题可并网。壁前雅屋面导轨安装，组件安装，为70%。巨海新材料施工点屋面安装导轨，组件，已完成45%		
检查发现的问题	兄弟屋面光伏线，红，黑线还未分开，并网柜安装电表盒无问题		
处理措施、意见、结果	尽快将光伏线红黑线分开。		
协调内容及其它	无		
记录人	邵通	总监签阅	王立杰