

监理工作日记

项目名称：浙江海盐县 4.967MW 分布式光伏发电项目

2020 年 9 月 19 日 星期：六		天气：小雨	气温：17°~20°
监理人员动态：1人 施工人员动态：16人 施工机械动态：无		材料进场、见证取样、合格情况：	
施工进度情况	除施工点，组件、电气已安装完成，进行排查整改，今日有雨无人整改。 壁网雅气柜部分漏水，厂房业主要求尽快做好，下午施工4人安装导轨、组件。 整体进度组件安装8%，电气施工进度5%，逆变器支架大架拖到后。 巨润新材料施工点，1号屋顶导轨、组件安装5%，电气桥架未安装，进度滞后。 已与进度计划月无节，要求加快施工。		
检查发现的问题	查看壁网雅MC4插头挂起事宜，组件间距太小，用力拉扯用破坏组件线绝缘皮，暂停，报业主，尝试业主方案不行，未果。 下雨天使用电插头未做好防水措施。		
处理措施、意见、结果	要求电插头包上防水布，或放置于干燥不淋雨地方，已按照要求做好防水措施。		
协调内容及其它	无		
记录人	邵通	总监签阅	王立志