

监理工作日记

项目名称：浙江海盐县 4.967MW 分布式光伏发电项目

2020年 9月 20 日 星期：日		天气：阴转多云	气温：19° ~ 26°
监理人员动态： 1人 施工人员动态： 18人 施工机械动态： 无		材料进场、见证取样、合格情况：	
施工进度情况	兄弟标准件整改线缆，排查接地垫片进行补装，进度20%。 隆丽雅屋面已安装组件85%，电气施工进度5%，整改组件表面铁锈，组件分散，MC4插头找工具接起，整改进度10%。 巨润新材料屋面安装导轨、组件，伟太屋面组件安装70%，电气施工准备中，与施工进度计划时间节点对比，严重滞后。		
检查发现的问题	隆丽雅屋面在未整改的情况下进行施工，下发联系单，并要求停止施工，优先做好整改事宜。		
处理措施、意见、结果	已汇报业主，只振飞到现场查看，同公司、施工、监理共同协商，整改方案，确认可施行，要求施工单位及时整改。		
协调内容及其它	隆巨润新材料施工点，进度时宜联系单。		
记录人	邵康	总监签阅	王立杰