

监理工作日记

项目名称: 浙江海盐县 4.967MW 分布式光伏发电项目

2020 年 9 月 21 日 星期: 1		天气: 多云	气温: 20' ~ 25°
监理人员动态: 1人		材料进场、见证取样、合格情况:	
施工人员动态: 22人			
施工机械动态: 无			
施工进度情况	兄弟标准件施工点直流线缆黄管、整理、整理红、黑线、电缆桥架、整改进度30%。屋顶屋面安装导轨、组件、逆变器支架初场、整改组件分板、MC4接头挂起、整改进度30%。 巨润屋面1号屋面安装导轨、组件、安装进度75%。		
检查发现的问题	屋顶屋面桥架整改、桥架连接螺母有个别未紧固到位。 要求排查紧固到位、有螺母锈蚀现象。		
处理措施、意见、结果	螺母紧固到位、除锈喷漆防锈。		
协调内容及其它	监理延期即将到期、发联系单给业主确认是否继续延期		
记录人	郭雷	总监签阅	王立杰