

监理工作日记

项目名称：浙江海盐县 4.967MW 分布式光伏发电项目

2020 年 9 月 22 日 星期：二		天气：阴有阵雨	气温：19~25°
监理人员动态： 1人 施工人员动态： 22人 施工机械动态： 无		材料进场、见证取样、合格情况：	
施工进度情况	完善标准件屋面直流线整改、穿管、接线、屋面整改进度35%。 隆丽雅屋面组件安装基本完成，整改盖板连接处，屋面防水施工中。 逆变器支架安装、逆变器安装、整改组件MC4插头、整改进度4%。 E润新材料屋面1号屋顶导轨组件安装约85%，电气施工准备，		
检查发现的问题	E润屋面安装有个别压块未对齐，现场盖板锈蚀及时清理，表面有锈痕，电缆沟深度不足，施工已与业主沟通通过，按照现场条件施工，		
处理措施、意见、结果	安装压块要求与旁边对齐，保持处于一条线，现场立即处理，后面施工中注意此问题，铁沫到处有应过意及时清理，金属材料表面，防止材料锈蚀。		
协调内容及其它	无		
记录人	邵雷	总监签阅	王立杰