

监理工作日记

项目名称：浙江海盐县 4.967MW 分布式光伏发电项目

2020 年 9 月 24 日 星期：四		天气：多云	气温：17°~25°
监理人员动态：1人 施工人员动态：11人 施工机械动态：		材料进场、见证取样、合格情况：	
施工进度情况	E润新材料施工点屋面安装导轨、组件，目前1号屋面已完成约90%，电气施工准备。		
检查发现的问题	现场施工人员搬运组件时从搬运要求两人合作搬运。 安装胶条时用铁钩敲打进槽隙内应小心，避免损坏组件造成隐裂。		
处理措施、意见、结果	施工过程注意组件保护，小心搬运。		
协调内容及其它	公司通知若先锋项目及壁丽雅项目不再延期，现场将不再进行日常检查，人员离场。		
记录人	邵雷	总监签阅	王立杰