

监理工作日记

项目名称：浙江海盐县 4.967MW 分布式光伏发电项目

2020 年 9 月 25 日 星期：五		天气：阴转阴	气温：17° ~ 24°
监理人员动态： 1人 施工人员动态： 15人 施工机械动态： 吊车		材料进场、见证取样、合格情况：	
施工进度情况	巨润新材料施工队 2#屋面组件吊装进行安全交底，安全吊装 1#屋面导轨、组件安装约 95%，明天天将安装完成，进行 2#屋面安装。		
检查发现的问题	现场组件安装搬运后，剩余组件没有做防护措施， 容易倾倒。		
处理措施、意见、结果	现场要求施工人员将剩余组件搬运或平放，做个支撑， 均可。防止屋面突然起风刮倒，造成组件破损。		
协调内容及其它	无		
记录人	邵通	总监签阅	王立杰