

监理工作日记

项目名称：浙江海盐县 4.967MW 分布式光伏发电项目

2020 年 9 月 26 日 星期：六		天气：阴转阵雨	气温：17° ~ 25°
监理人员动态： 1人		材料进场、见证取样、合格情况：	
施工人员动态： 16人			
施工机械动态：			
施工进度情况	巨润新材料1#屋面定装组件，完成约98%，下午雨制条未完成安装，2#屋面支架开始安装，材料焊接打孔。		
检查发现的问题	角铁焊接好的材料刷防锈漆，未先刷底漆，直接刷银粉漆。		
处理措施、意见、结果	要求施工人焊接处的红色底漆后再刷银粉漆，		
协调内容及其它	无。		
记录人	郭雷	总监签阅	王立杰