

监理工作日记

项目名称：浙江海盐县 4.967MW 分布式光伏发电项目

2020 年 9 月 27 日 星期：四		天气：多云	气温：17° ~ 25°
监理人员动态： 1人 施工人员动态： 16人 施工机械动态： 无		材料进场、见证取样、合格情况：	
施工进度情况	巨润新材料 2#屋面安装导轨、组件，进度3%，桥架安装，1#屋面安装2个人进行基座安装完成。		
检查发现的问题	2#屋面刚开始安装组件，有个别压块未放置到位。		
处理措施、意见、结果	要求现场施工人注意，安装时放置到位，后面施工压块注意。		
协调内容及其它	无		
记录人	郭雷	总监签阅	王立杰