

监理工作日记

项目名称：浙江海盐县 4.967MW 分布式光伏发电项目

2010年 9月 4日 星期：五		天气：晴 转 多云	气温：25° ~ 31°
监理人员动态：1人 施工人员动态：17人 施工机械动态：		材料进场、见证取样、合格情况：	
施工进度情况	另有标佳伴施工点并屋面组件安装，直流线放线接 线 顺利并屋面安装单晶硅组件。巨润新材料施工点屋面 安装单晶硅组件。		
检查发现的问题	查看屋面光伏屋面安装情况，已安装至气木处，需要拆除 气木处，施工方已与户业主协商好，边拆边做。		
处理措施、意见、结果	无		
协调内容及其它	无		
记录人	郭通	总监签阅	王立杰