

监理工作日记

项目名称：浙江海盐县 4.967MW 分布式光伏发电项目

2020 年 9 月 7 日 星期：一		天气：晴	气温：25' ~ 30'
监理人员动态： 1人 施工人员动态： 20人 施工机械动态：		材料进场、见证取样、合格情况：	
施工进度情况	无吊杆标准件施工点5#屋面组件安装完成，运维通道安装完成。 直流电缆放线，壁面形成屋面安装导轨组件，巨调新材料施工 点，屋面安装导轨组件。		
检查发现的问题	查看无吊杆标准件施工点屋面安装组件完成，5#运维通道 安装，无问题。		
处理措施、意见、结果	无		
协调内容及其它	无		
记录人	邹雷	总监签阅	王立杰