

监理工作日记

项目名称：浙江海盐县 4.967MW 分布式光伏发电项目

2020 年 9 月 9 日 星期：三		天气：晴转多云	气温：25° - 30°
监理人员动态：1人		材料进场、见证取样、合格情况：	
施工人员动态：22人			
施工机械动态：			
施工进度情况	兄弟标性件施工点5#屋面安装逆变器、直流线缆、交流线缆敷设、屋面桥架安装、屋面光伏组件安装、巨峰新材料施工点屋面安装光伏组件。		
检查发现的问题	查看巨峰新材料施工点屋面安装情况，施工人员未佩戴安全帽，要求佩戴好，要求施工方做好对新进场人员安全教育，技术交底，并签联系单。		
处理措施、意见、结果	无		
协调内容及其它	无		
记录人	邵逸	总监签阅	王立杰