

监理工作日记

项目名称：浙江海盐县 4.967MW 分布式光伏发电项目

2022 年 7 月 2 日 星期：四		天气：阴	气温：24' ~ 27'
监理人员动态： 1人 施工人员动态： 11人 施工机械动态：		材料进场、见证取样、合格情况：	
施工进度情况	兄弟标准件施工点，夹具基本安装完成，排屋面完成南面一半，开始分散导轨，安装导轨，大宁等固件施工点，高屋面导轨安装，接地扁钢焊接。		
检查发现的问题	检查兄弟标准件施工点安全，是否做好安全措施，查看大宁紧固件接地扁钢焊接情况，焊接做到三面满焊。		
处理措施、意见、结果	措施要求焊接三面满焊，满焊完成后，除焊渣刷防腐漆。		
协调内容及其它	无		
记录人	郭雷	总监签阅	王立志