

监 理 日 志

项目名称：崇明区陈家镇裕安养殖场渔光互补 110 兆瓦光伏发电项目

日期	2020 年 5 月 22 日 星期五	气候	阴	气温	16-26 摄氏度
监 理 人 员 动 态：	现场监理人员共计 2 人		材料进场、取样见证、合格情况 无		
施 工 方 人 员 动 态：	现场施工人员共计 16 人				
施 工 机 械 动 态：	挖机 10 台。				
施 工 进 度 部 位 情 况	西区：整理护坡、场地 4 台挖机。 东区：整理护坡、场地 6 台挖机。 测试口区管桩 九根 分别：13 米、8.5 米、7 米。				
监 理 工 作 内 容 今 日	巡视检查，东区、西区、拾台挖机现场 整理情况，符合设计规范要求。 从 11 时到 16 时旁站，测试管桩全过程及安全旁站。				
处 理 措 施、意 见、结 果	16 时到 17 时 ¹⁵ 分，召开首次监理例会。 安全、质量、设计、疫情控制、动物保护计划安排 等会议。				
协 调 内 容 或 其 他	无				
记 录 人	徐存辉		总 监 签 阅	徐耀生	