


监 理 日 志

项目名称：崇明区陈家镇裕安养殖场渔光互补 110 兆瓦光伏发电项目

日期	2020 年 5 月 31 日 星期日	气候	阴	气温	17~29 摄氏度
监理人员动态：现场监理人员共计 6 人 施工方人员动态：现场施工人员共计 10 人 施工机械动态：打桩机 2 台。			材料进场、取样见证、合格情况		
施工进度 部位 情况	C1 区 - 二段打桩 6.5m 管桩施工。 共打桩 12 根。				
监 工 理 作 今 内 日 容	检查现场打桩情况，无问题。只有电话板司机。 整理监理开工资料，审核施工方开工资料。 公司快递收到。				
处理措施、 意见、结果	暂无处理措施：意见、结果。				
协调内容 或其他	暂无				
记录人		总监签阅	