

# 监 理 日 志

项目名称：崇明区陈家镇裕安养殖场渔光互补 110 兆瓦光伏发电项目

|                  |   |   |     |    |           |
|------------------|---|---|-----|----|-----------|
| 日期               | 2020年06月01日 星期一   | 气候                                      | 晴   | 气温 | 20~29 摄氏度 |
| 监理人员动态：现场监理人员共计  | 6 人   | 材料进场、取样见证、合格情况<br>管桩进场60根。<br>累计到货180根。 |     |    |           |
| 施工方人员动态：现场施工人员共计 | 16 人  |   |     |    |           |
| 施工机械动态：          | 打桩机2台   |   |     |    |           |
| 施工进度情况           | C1区一、二段6.5米管桩施工，完成57根。<br>累计完成44根。  |   |     |    |           |
| 监理工作内容           | 亲临管桩施工，检查管桩入土深度，核对要求。<br>报审监理资料，桩帽未能审过，通过业主临时审批。<br>盖章，等质检部门检查过后，再改。<br>审批总包资料，不全，下发联系单，要求明天全部完成。 |   |     |    |           |
| 处理措施、意见、结果       | 上午召开安全生产宣贯会，安排安全大检查事宜。  |   |     |    |           |
| 协调内容或其他          | 暂无协调内容。   |   |     |    |           |
| 记录人              | 王超  | 总监签阅                                    | 徐耀生 |    |           |