

监 理 日 志

项目名称：崇明区陈家镇裕安养殖场渔光互补 110 兆瓦光伏发电项目

日期	2020 年 6 月 10 日 星期三		气候	多云	气温	22-27 摄氏度
监理单位动态：现场监理人员共计 5 人			材料进场、取样见证、合格情况 暂无上述情况发生			
施工方人员动态：现场施工人员共计 16 人						
施工机械动态：压桩机 4 台、拖拉机 1 台、240 挖机 1 台						
施工进度情况	第一、C区混凝土预应力管桩拔出移位。 第二、材料堆放区围挡布装。					
监理工作内容	第一、国家电投集团能源科技工程技术有限公司回复监理资料模板，可按照我公司内部模板，要求为必须在抬头添加中电投 logo 及项目大标题。					
处理措施、意见、结果	第二、整理监理前期报审文件，对业主审核所提出的问题进行修改，监理实施细则 HSE 等。					
协调内容或其他	第三、巡视施工现场，未发现异常。					
记录人	王健		总监签阅	徐耀生		