

监 理 日 志

项目名称：崇明区陈家镇裕安养殖场渔光互补 110 兆瓦光伏发电项目

日期	2020 年 6 月 17 日 星期三	气候	小雨	气温	23-26 摄氏度
监理人员动态：现场监理人员共计 4 人			材料进场、取样见证、合格情况 暂无		
施工方人员动态：现场施工人员共计 32 人					
施工机械动态：压桩机 4 台，拖桩机 1 台。					
施工进度部位情况	第一、B2 区 2# 塘埂打桩。				
监理工作内容	第一、巡查 B2 区 2# 塘埂打桩施工情况。PHC200AB-70 共计施工 33 根。PHC400AB-95 共计施工 1 根。未发现异常，符合设计及规范要求。				
处理措施、意见、结果	暂无				
协调内容或其他	暂无				
记录人	王健		总监签阅	徐耀生	