

监理日志

工程名称: 崇明陈家镇裕安养殖场通光石补110KW光伏发电项目

日期	2020年08月03日	星期	一	气候	多云	气温	27-33℃
监理人员动态: 8人 施工方人员动态: 50人 施工机械动态: 5台桩机、2台挖机				材料进场、取样见证、合格情况:			
施工进度情况	300桩打170根, 400桩打49根, F1第一塘梗桩帽圈除锈完成, E2第一塘梗府球一、二遍, 9#梗二、三遍, G2通塘打桩30根。						
检查发现的问题	G2时通塘临时用电过路没有保护, 气割气瓶安全距离不够, F11#梗后排除锈不合格。						
处理措施、意见、结果	两气瓶距离加大, 过路线用槽钢保护, F11#梗桩帽除锈返工, 明天检查。						
协调内容或其他							
记录人	王洪伟			总监签字			

监理日志

工程名称: 松安渔光互补B、D、C区

日期	2020年8月3日	星期	一	气候	晴	气温	27°~32°
监理人员动态: 2人				材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 40人							
施工机械动态: 400机3台, 300机3台等							

施工进度情况

B₂区8号, C₁区7号, C₂区8、9、10号, D₁区7、9、12号, D₂区7、8、9号, 庄桩, B₂区箱基础支模, C₁、C₂区除锈施工。

检查发现的问题

C₁区^{8号}中间桅杆全部歪斜, 要求施工单位在支架安装前进行调整, 验收合格后再报监理验收, 合格后方可安装支架。

处理措施、意见、结果

统一进行调整, 验收合格后方可安装支架。

协调内容或其他

记录人

总监签字

监理日志

工程名称: 崇明区陈家镇裕安养殖场渔光互补110MW光伏发电项目

日期	2020年8月3日	星期	一	气候	晴	气温	27-33℃
监理人员动态: 4人				材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 16人							
施工机械动态: 施工机械运转正常							
施工进度情况	水泵房、配电室降水第三天, 下午进行回填降水设备设施。						
检查发现的问题	1、防台风检查, 施工棚增加2根防护拉绳。 2、钢筋防水设施未固定。						
处理措施、意见、结果	1、即令其增加拉绳两根。 2、对钢筋防水设施进行固定。						
协调内容或其他	接地扁铁业至不同意用样品类。						
记录人	黎世光			总监签字			