

监理日志

工程名称: 泉州陈嘉庚纪念馆改扩建工程110MW光伏发电项目.

日期	2020年12月04日	星期	二	气候	阴	气温	26-30℃
监理单位动态: 8人				材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 30人							
施工机械动态: 5台挖机, 2台挖机.							
施工进度情况	打桩2队, 400.28根, 300, 152根, G2. 填塘 38根, 抗帽除锈, 测深未施工.						
检查发现的问题	F1, 1#楼除锈. 遇雨生锈需重新除锈. F2, 4#楼. 一排刷面漆. 颜色让业主确认.						
处理措施、意见、结果	今有雨. 明日. 除锈, 整改. 面漆. 今日业主未确认.						
协调内容或其他	请业主到现场确认面漆颜色						
记录人	王其伟.			总监签字			

监理日志

工程名称: 崇明区陈家镇裕安养殖场陆光互补110MW光伏发电项目

日期	2020年8月4日	星期	二	气候	阴	气温	26℃-30℃
监理单位动态:	3人			材料进场、取样见证、合格情况: 钢筋Φ12、18进场,合格证齐全.			
施工方人员动态:	16人.						
施工机械动态:	施工机械设备工具运转正常						
施工进度情况	泵房、配电室降水.						
检查发现的问题	1. 检查吊车小钩限位器整改情况. 2. 三级配电箱体接地未做.						
处理措施、意见、结果	1. 吊车小钩安全问题整改完成. 2. 令其三级箱箱体连接接地.						
协调内容或其他	规划局上午现场检查完成.						
记录人	蔡建光			总监签字			

监理日志

工程名称: 裕安渔光互补B、C、D区

日期: 2020年08月04日 星期 二 气候: 晴转雨 气温: 26-20℃

监理人员动态: 2人

材料进场、取样见证、合格情况:

施工方人员动态: 工人31人, 管理5人

施工机械动态: 压桩机5台, 拖拉机2台

施工进度情况

300桩完成286根、

400桩完成12根、

C1区除锈人员8人, B1区除锈人员3人, B2区箱变数人

检查发现的问题

巡视工地施工情况:

1. B2区部分管桩严重偏位, 已通知现场管理人员到场, B1、2#桩机压桩偏差普遍。

2. C1区桩顶除锈未到位。

处理措施、意见、结果

1. 管理人员到场的按桩方根, 已进行整改。

2. B1、2#桩机问题已责令整改

3. C1桩顶已重新除锈清理。

协调内容或其他

记录人

总监签字