


监理日志

工程名称: 崇明区陈桥镇裕安养殖基地光伏互补110光伏发电项目

日期	2020年8月6日	星期四	气候	阴	气温	27-33℃
监理人员动态:	4人			材料进场、取样见证、合格情况: Φ6.5、10.进场31吨。 检查证件齐全。		
施工方人员动态:	30人					
施工机械动态:	施工机械工设备运转正常					
施工进度情况	围墙桩机打桩完成, 配电室围护连接完成90%。 房屋与配电室正常降水, 第二天, 升压站用箍筋开始加工, 模板开始配制。					
检查发现的问题	1. 配电室围护钢板焊接电缆过路未防护或架空。 2. 移动配电箱体未做接地。					
处理措施、意见、结果	1. 对过路电缆用水槽进行保护。 2. 经检查箱体为玻璃/钢, 固定板为绝缘板。					
协调内容或其他	与业主一起检查施工现场进度情况					
记录人	梁建光			总监签字		

监理日志

工程名称: 松安港光互补B、C、D区

日期	2020年8月6日	星期	四	气候	多云	气温	27-33℃
监理人员动态: 1人 施工方人员动态: 18人, 管理人员6人 施工机械动态: 压桩机2台, 挖机1台, 推土机1台				材料进场、取样见证、合格情况:			
施工进度情况	B2箱变支模、钢筋绑扎、C1、D1桩头除锈、D1、D2压桩施2.						
检查发现的问题	桩芯未浇筑完, 桩头锚固钢筋电焊未到位, 芯内部分箍筋未到位, 未到150.						
处理措施、意见、结果	要求及时整改, 否则不得浇筑.						
协调内容或其他							
记录人				总监签字			

监理日志

工程名称: 崇明陈家镇裕安养殖场110MW光伏发电项目.

日期	2020年08月06日	星期	四	气候	多云	气温	27-35 ⁰
监理单位动态:	9人			材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	50人						
施工机械动态:	6台桩机. 2台挖机						
施工进度情况	E ₁ , E ₂ . 打桩. 400. 32根. 300. 109根. 水渠: 59根 F ₁ 3#梗. 1. 2. 3排. 除锈. 刷底漆一遍. E ₂ . 9#. 10# 梗. 刷面漆. 一. 二遍.						
检查发现的问题	G ₂ 吊装. 没有围警戒绳.						
处理措施、意见、结果	立即围警戒绳.						
协调内容或其他							
记录人	王洪伟			总监签字			