

监理日志

工程名称: 望明区陈永镇裕安养殖场渔光互补110MW光伏发电项目

日期: 2020年8月7日 星期五 气候: 阴 气温: 26-34℃

监理人员动态: 3人.
 施工方人员动态: 27人.
 施工机械动态: 施工机械均设备运转正常

材料进场、取样见证、合格情况:
 16、22、25. 进场 7.9.17. 19.75.
 共计 1.68吨. 证件齐全.

施工进度情况
 配电室基槽开挖已18点完成; ③升压站南侧防护完成.

检查发现的问题

1. 支护南西南焊接未加固.
2. 现场个别人员未戴安全帽.
3. 清理槽、桩芯人员不足.

处理措施、意见、结果


1. 已通知现场管理人员进行整改.
2. 立即令其戴佩安全帽.
3. 通知施工单位增加施工人员.

协调内容或其他

记录人: [Signature] 总监签字:

监理日志

工程名称: 松安渔光互补 B、C、D 区

日期	2020年8月27日	星期	五	气候	晴	气温	27-32℃
监理人员动态: 2人 施工方人员动态: 2人 3人 施工机械动态: 推土机2台, 打桩机2台				材料进场、取样见证、合格情况:			
施工进度情况	B2区打桩完成, D1区B2区7.11.9.9.11层楼, D1区除锈油漆, C1区油漆, B2区需要浇筑, 支模, C1区需要支模, B2区1#2#支模安装, C1区桩头处理						
检查发现的问题							
处理措施、意见、结果							
协调内容或其他							
记录人				总监签字			

监理日志

工程名称: 崇明陈家镇裕安养殖场渔光互补110MW光伏发电项目

日期	2020 年 08 月 07 日	星期	五	气候	多云	气温	27-35℃
监理人员动态: 9人 施工方人员动态: 32人 施工机械动态: 3台桩机				材料进场、取样见证、合格情况:			
施工进度情况	E, 300桩打208根, G ₂ 渔塘. 50根. 水渠65根. E ₂ , F, 除锈刷漆.						
检查发现的问题	B ₂ 桩基验收. 个别桩垂直度, 桩距偏差超出设计允许范围.						
处理措施、意见、结果	要求施工单位进行整改.						
协调内容或其他							
记录人	王强伟			总监签字			