

监理日志

工程名称: 崇明陈家镇渔光互补 100MW 光伏发电项目

日期	2020 年 08 月 19 日	星期 日	气候	阴	气温	27-33°C
监理人员动态:			材料进场、取样见证、合格情况:			
9人						
施工方人员动态: 30人						
施工机械动态: 机械运转正常						
施工进度情况	升压站基坑防护栏开始施工。预埋件焊渣清理完成、钢筋加工。承台、避雷针基础围护焊接。					
检查发现的问题	1. 升压站基坑四周防护不及时。 2. 预埋件焊缝焊渣未及时清理。					
处理措施、意见、结果	1. 督促施工单位进行防护。 2. 立即令其进行预埋件焊渣清理。					
协调内容或其他						
记录人	李建光			总监签字		

监理日志

工程名称: 松字渔光互补 B、C、D 区

日期	2020 年 08 月 07 日	星期	日	气候	晴	气温	27-37℃
监理人员动态:	2人			材料进场、取样见证、合格情况: 中基管桩、12米、140根 6.5米50根 7米110根进场 固基12米(2米)22根进场			
施工方人员动态:	48人						
施工机械动态:	桩机2台、推土机1台						
施工进度情况	D ₁ 、11、12号塘梗、D ₂ 11号塘梗压桩、B ₂ 区支架安装除锈、油漆防腐、D ₁ 除锈油漆防腐、C ₁ 除锈、C ₂ 桩头除锈、C1区12#箱变模板安装。						
检查发现的问题	检查B ₂ 区5塘梗除锈不到位。						
处理措施、意见、结果	要求整改返工、清除彻底。 下午再验、已符合要求、同意桩头喷漆。						
协调内容或其他							
记录人	[Signature]			总监签字			

监理日志

工程名称: 昆明陈家营光伏电站110MW光伏发电项目

日期	2020年8月9日	星期	日	气候	晴	气温	28-36℃
监理人员动态:	9人			材料进场、取样见证、合格情况: 组件46件, G2进场, 包装完好.			
施工方人员动态:	32人						
施工机械动态:	搅拌机4台, 挖机1台						
施工进度情况	F1三号塔架第二遍面漆, F1四号塔架第一遍面漆 F2三号塔架第一遍底漆, E1十、十一号塔架第一遍底漆 E1八号塔架第一遍底漆, F2二号塔架第二遍底漆						
检查发现的问题	陈光铸未刷漆, 第二天要人工陈光铸.						
处理措施、意见、结果	建议陈光铸立即刷漆, 避免返工.						
协调内容或其他							
记录人	胡建东			总监签字			