

监理日志

工程名称: 常州陈集镇裕安养殖场渔光互补110MW光伏发电项目.

日期	2020年08月11日	星期	二	气候	多云	气温	27-33℃
监理单位动态:	7人			材料进场、取样见证、合格情况: 钢筋进场			
施工方人员动态:	30人						
施工机械动态:	机械设备运行正常						
施工进度情况	升压站钢筋加. 清理垫层和柱帽. 配电楼基础 底板、梁板线支模.						
检查发现的问题	临时用电线架在防护栏上. 有安全隐患.						
处理措施、意见、结果	应架在绝缘支架上.						
协调内容或其他	应增加施工人员.						
记录人				总监签字			

监理日志

工程名称: 裕中渔光互补B.C.D区

日期	2020年08月11日	星期	二	气候	阴转多云	气温	33/26℃
监理单位动态:	7人			材料进场、取样见证、合格情况: 中基: 12米162根 7.5米58根 进场 固基: 12米66根 进场			
施工方人员动态:	92人						
施工机械动态:	打桩机5台 拖拉机2台 推土机4台						
施工进度情况	① B2~C1区排水渠打桩(10号) ② C1~C2区排水渠打桩(2号) ③ C2~D1排水渠打桩(11号) ④ B2区1.3塘梗支架安装 ⑤ D1区第7塘梗第一排桩头验 ⑥ 9.11.12箱变模板检查及钢筋绑扎 ⑦ B2区第6塘梗桩头除锈复验 ⑧ B2区第1塘梗桩头面漆箱第一边刷漆.						
检查发现的问题	① 12箱变模板缝隙大. 通知施工单位整改. ② B2区第3塘梗支架施工人员未搭设架脚手架施工.						
处理措施、意见、结果	B2区第六塘梗复验符合要求. 同意进行下道工序 12箱变模板整改完成. B2区支架通知施工单位加强安全管理.						
协调内容或其他							
记录人	周飞			总监签字			

监理日志

工程名称: 崇明陈家镇海水淡化项目海水淡化110MW光伏发电项目

日期	2020年8月11日	星期	二	气候	多云	气温	27-33℃
监理单位动态:	7人			材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	3人						
施工机械动态:	3台搅拌机, 3台切割机						
施工进度情况	61号、71号塘埂第一道面漆, E2最后塘埂补漆完成. 除锈完成 62号塘埂第一道面漆, 第3根压角未除锈. G2拆卸鱼塘打桩机, 并在隔壁鱼塘安装.						
检查发现的问题	拆卸鱼塘打桩机未拉警戒线.						
处理措施、意见、结果	拉警戒线.						
协调内容或其他							
记录人	邵建东			总监签字			