

监理日志

工程名称: 崇州市陈宗镇裕兴场强光电110MW光伏发电项目

日期	2020年8月10日	星期	日	气候	晴	气温	26-35℃
监理人员动态: 3人 施工方人员动态: 56人 施工机械动态: 施工机械设备运转正常。				材料进场、取样见证、合格情况:			
施工进度情况	1. 配电楼基础钢筋绑扎。 2. 泵房垫层抹光、接地扁铁接地极安装、四周防护安装。 3. 避雷针垫层找平、四周做防护。						
检查发现的问题	1. 巡检钢筋绑扎发现集水坑钢筋锚固弯曲不符合要求。 2. 泵房接地极施工、下压时不直。						
处理措施、意见、结果	1. 即要求集水坑钢筋锚固高低不一现象进行整改。 2. 泵房接地极重新打入(调直)。						
协调内容或其他							
记录人				总监签字			

监理日志

工程名称: 崇明区陈家镇裕安养殖场渔光互补110兆瓦光伏发电项目

日期	2020年8月16日	星期	日	气候	晴	气温	34/26℃
监理人员动态:				9人			
施工方人员动态:				103人			
施工机械动态:				打桩机5台 拖拉机2台 推土机1台 吊车1台 挖机1台 小挖机2台			
施工进度情况	材料进场、取样见证、合格情况: 中浮桩: 12米 7# 12根 固基桩: 12米 1# 11根 01 B2区 C1区平台养护盖模验收。(2) B2区桩头支架标高画线。C2区2、3榀刷漆一遍 4榀12榀刷面漆一遍 3-4榀除锈 C2区13#箱变要模板安装 D1区6榀三四榀除锈 B2-C1区打排水渠(12号机) C1-C2区打排水渠(2号机) C2-D1区打排水渠(7号机) A2区6号榀(1号机)						
检查发现的问题	发现9号平台有民聚现象。						
处理措施、意见、结果	让施工人员及时除理。						
协调内容或其他							
记录人	阎来福			总监签字			

工程名称: 崇明东滩鸟类自然保护区东滩海光亚种110MW光伏发电项目

日期	2020年8月16日	星期	日	气候	晴	气温	27-35℃
监理人员动态: 9人				材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 32人							
施工机械动态: 1台塔吊, 3台气泵, 1台焊机							
施工进度情况	E1、5#、6#梗降铸完成, 刷第一遍底漆。 E2、3#、6#、7#梗架架 升压站、加班、绑扎光伏筋						
检查发现的问题	F1 8#梗降铸不合格						
处理措施、意见、结果	返工重新降铸						
协调内容或其他							
记录人	孙之豪			总监签字			