

监理日志

工程名称: 崇明区陈家镇裕安养殖场海水互补110MW光伏发电项目

日期	2020年8月17日	星期	一	气候	晴	气温	26°-35°
监理人员动态: 3人				材料进场、取样见证、合格情况: DN25、100、150 进场检查。 证件齐全。			
施工方人员动态: 45人							
施工机械动态: 施工机械工设备运转正常							
施工进度情况	配电室底板钢筋绑扎完成, (该层) 泵房地板防水材料运输, 预埋件制作。						
检查发现的问题	1. 泵房垫层不平。 2. 预埋件焊接个别不饱满。						
处理措施、意见、结果	1. 垫层不平, 防水暂停施工。 2. 预埋件焊接不饱满重新返工焊接。						
协调内容或其他	与业主王总、崔总一起查看钢筋绑扎情况						
记录人	蔡建光			总监签字			

监理日志

工程名称: 崇明区陈家镇裕安淡水养殖场渔光互补110兆瓦光伏发电项目

日期	2020年8月17日	星期	1	气候	晴	气温	35°/26°C
监理人员动态:	9人			材料进场、取样见证、合格情况: 宋强桩12米2车25根 中浮桩12米7车112根			
施工方人员动态:	32人						
施工机械动态:	打桩机1台吊机1台挖机1台						
施工进度情况	B2-C1区打排水渠(12号机) C1-C2区打排水渠(12号机) C2-D1区打排水渠(7号机) C2-D1区打排水渠(11号机) A2区6号塘埂(1号机) D1区1号塘埂(6号机) D2区打桩完成 G2区1号塘埂 G1区1号塘埂(10机) 施工机械400桩2台						
检查发现的问题	300桩机3台 拖控机2台 今日完量 300桩打桩120根 400打桩100根 无						
处理措施、意见、结果	无						
协调内容或其他							
记录人	阎来福			总监签字			

监理日志

工程名称: 崇明陈家镇陆基风电场海光互补110MW光伏电站项目

日期	2020年8月17日	星期	二	气候	晴	气温	26-35℃
监理人员动态: 9人				材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 32人							
施工机械动态: 3台塔机, 1台移机							
施工进度情况	F1. 3#梗支架安装, 8#梗刷中漆 E1. 4#、5#梗降锈完成, 刷第一次底漆						
检查发现的问题	G2中漆没报验刷面漆						
处理措施、意见、结果	把漆打掉, 重新刷漆						
协调内容或其他							
记录人				总监签字			